

松浦様宅付近工事工程表 (予定)

2014. 9. 10

項目	平成26年			平成27年		
	9月	10月	11月	12月	1月	
準備工 (仮囲い設置、溝掃き)	15-23					
擁壁 鉄筋工 (足場設置含む)	3-10	3-10	10-10			
壁 型枠工	3-3	10-17	3-10			
構 コンクリート工	24-24	18-18	4-4			
関 埋戻し工			10-17			
係 排水設備・転倒防止備設置工			18-22			
排水設備・フェンス設置工					13-20	
位置 擁壁・土留め設置工 (溝掃き機敷地前)			23-29			
指 埋戻し工				9-14	14-15	
定 水道管復旧工 (仮設置機撤去含む)				11-11	18-18	
道 ガス管復旧工 (仮設置機撤去含む)				11-11	18-18	
復 路盤工 (既設部分撤上げ含む)				16-16	22-22	
旧 側溝設置工 (既設部分撤去含む)				18-18	22-22	
関 舗装工 (取付階段含む)					5-15	